

Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов
(печатка громади)

Моніторинговий звіт з реалізації Плану «Удосконалення та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції

Старосалтівської територіальної громади » Станом на: 01.01.2021 року

1. Аналіз заходів, передбачених Планом заходів удосконалення Послуги SDIP – 1 (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Плану «Удосконалення та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції Старосалтівської територіальної громади »):

<i>Діяльність / захід</i>	<i>Стадія реалізації</i>	<i>Запланований термін реалізації</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>
Стратегічна ціль 1 Забезпечення доступності до об'єктів соціального призначення всіх верств населення ОТГ .			
Операційна ціль 1.1. Розробка детальних планів та будівництво паркувальних майданчиків, велодоріжок біля об'єктів соціального призначення.			
Облаштування паркувальних місць в смт Старий Салтів по вул. Перемоги біля ЦНАПу та школи .	<i>Повністю реалізовано</i>	2020	Не має
Розробка детальних планів будівництва паркувальних майданчиків та вело-доріжок в с. Молодова по вул. Першотравнева та в с. Шестакове по вул. Шкирівка .	<i>Не реалізується</i>	2021	Не забезпечено фінансово , в бюджеті 2021 кошти не виділені (не підтримано депутатським корпусом). Необхідно вносити зміни
Розробка детальних планів будівництва паркувальних майданчиків та вело-доріжок в с. Вишневе по вул. Миру та в с. Гонтарівка по вул. Дмитрівська.		2022	

Розробка детальних планів будівництва паркувальних майданчиків та вело доріжок в с. Кирилівка по вул. Молодіжна та в с. Зарічне по вул. Центральна .		2023	
Операційна ціль 1.2. Облаштування пунктів зупинок громадського транспорту.			
Облаштування пунктів зупинки громадського транспорту (за затвердженими маршрутами руху): - в с. Томахівка по вул. Тополина; - в с. Зарічне по вул. Харківській; - в с. Кирилівка по вул. центральній ; - в смт Старий Салтів вул. Перемоги; - в с. Шестакове по вул. Гуліївка; - в с. Молодова по вул. Миру. .	<i>Повністю реалізовано</i>	2019	Не має
Облаштування пунктів зупинки громадського транспорту (за затвердженими маршрутами руху): - в с. Гонтарівка по вул. Дмитрівська; - в с. Середівка по вул Шевченка; - в с. Москалівка по вул. Садова; - в с. Вишневе по вул. Миру	<i>Реалізовано частково</i>	2019-2020	Встановлена зупинка в с. Середівка та на перехресті доріг Харків – Вовчанськ – Приколотне . Заходи треба перенести на 2021-2022 роки
Стратегічна ціль 2 Покращення якості дорожнього покриття відповідно до експлуатаційних норм.			
Операційна ціль 2.1. Капітальний ремонт комунальних доріг ОТГ.			
Капітальний ремонт доріг в с. Шестакове , вул. Деревня , в с. Гонтарівка , вул. Дмитрівська -2,0 , в с. Широке , вул. Польова , в с. Молодова вул. Миру.	<i>Не реалізується</i>	2020-2021	Не забезпечено фінансово . В 2020 та 2021 році із за пандемії не надається державою субвенції на розвиток

			інфраструктури ОТГ.
Капітальний ремонт доріг в с. Кирилівка по вул. : Польова, Бuzкова, Дегтярєва, Джерельна, Шевченка, та в с. Москалівка по вул.. Маріївська.	<i>Не реалізується</i>	2021-2022	В 2020 році частково проведений капітальний ремонт по вул.. Миру в смт Старий Салтів до амбулаторії.
Капітальний ремонт доріг в смт Старий Салтів по вул.: Лесі Українки, Щербака Тверетинова, Семенова, Івана Франка, Сибірська, Свободи, Некрасова, Молодівський шлях.		2022-2023	
Капітальний ремонт доріг в с. Зарічне по вул.: Соснова, Центральна, Шевченка, Озерна		2023-2024	
Капітальний ремонт доріг в смт Старий Салтів по вул.: Миру, Лісна, Міжнародна, 8 Березня		2024-2025	
Капітальний ремонт доріг в с. Березники вул. Березничанська, та в с. Метайлівка вулиці: Метайлівська, Базівська , Архіологічна,		2025	
Операційна ціль 2.2. Поточний ремонт комунальних доріг ОТГ.			
Поточний ремонт доріг в с. Шестакове , вул. Котівка , та в с. Вишневе , вул. Миру	<i>Повністю реалізовано</i>	2019- 2020	Не має Поточний ремонт комунальних доріг в 2020 році проводився але в смт Старий Салтів , заходи перенесені на 2021 рік
Поточний ремонт доріг в с. Москалівка по вул.: Садова , Вишнева, та в с. Кирилівка по вул.: Молодіжна, Верхня, Шевченка, Центральна,	<i>Реалізовано частково</i>	2020- 2021	
Поточний ремонт доріг в с. Хотімля по вул. : Харківська , Єсеніна, Маяковського, Миру		2021- 2022	

Операційна ціль 2.3. Обслуговування комунальних доріг ОТГ			
Обслуговування комунальних доріг ОТГ, а саме: весною та осінню - ґрунтових доріг ; в зимовий період - всіх доріг ОТГ незалежно від типу дорожнього покриття.	<i>Повністю реалізовано</i>	2019- 2020	Не має .
Операційна ціль 2.4. Зміцнення матеріально-технічної бази ОТГ, шляхом придбання спеціальної техніки для ремонту та утримання дорожньої інфраструктури.			
Придбання трактора з багатофункціональним маніпулятором для утримання та обслуговування доріг.	<i>Повністю реалізовано</i>	2019	Не має
Придбання комунальної спігозбиральної техніки для утримання доріг та тротуарів	<i>Повністю реалізовано</i>	2019	
Придбання спеціального вантажопасажирського повнопривідного легкового автомобілю для перевезу дорожнього обладнання та робітників	<i>Повністю реалізовано</i>	2019	
Придбання спеціального мобільного обладнання для проведення повного технологічного циклу поточного ямкового ремонту доріг із асфальтобетону		2024	
Придбання автогрейдеру для утримання ґрунтових доріг		2025	

Стратегічна ціль 3. Створення безпечних умов для пішоходів та автомобільних користувачів.			
Операційна ціль 3.1. Ремонт та будівництво тротуарів в населених пунктах ОТГ.			
Ремонт тротуарів в смт Старий Салтів по вул. Перемоги , в с. Молодова вул. Миру, та вул. Солов'єва.	<i>Реалізовано повністю</i>	2020	Проведений ремонт тротуарів по вул. Перемоги в смт Старий Салтів та біля церкви в с. Молодова
Облаштування тротуарів в с. Шестакове по вул. Шкирівка та с. Кирилівка по вул. Центральна	<i>Не реалізується</i>	2021-2022	Не забезпечено фінансово, в бюджеті 2021 кошти не виділені (не підтримано депутатським корпусом). Необхідно вносити зміни
Облаштування тротуарів в с. Гонтарівка по вул. Дмитрівська та с. Хотімля по вул. Шевченка		2022- 2023	
Облаштування тротуарів в с. Зарічне по вул. Центральна		2024	
Операційна ціль 3.2. Встановлення дорожніх знаків, облаштування пішохідних переходів.			
Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішохідних переходів в смт Старий Салтів по вул. Перемоги та вул. Харківська	<i>Повністю реалізовано</i>	2019	Не має
Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішохідних переходів в с. Молодова вул. Миру , вул. Солов'єва та Дружби , а також в с. Шестакове по вул. Шкирівка та Гуліївка,	<i>Не реалізується</i>	2019-2020	Не забезпечено фінансово , в бюджеті 2019 -2021 кошти не виділені (не підтримано депутатським корпусом). Необхідно вносити зміни.

Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішохідних переходів в с. Кирилівка по вул. Центральна, а також в с. Гонтарівка по вул. Дмитрівська		2020-2021	Не забезпечено фінансово , в бюджеті 2019 -2021 кошти не виділені (не підтримано депутатським корпусом). Необхідно вносити зміни
Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішохідних переходів в с. Хотімля по вул. Шевченка , а також в с. Зарічне по вул. Центральна та вул. Харківська		2021-2022	
Операційна ціль 3.3. Забезпечення належного утримання зеленого господарства уздовж доріг.			
Видалення аварійних дерев на території Гонтарівського округу в с. Томахівка , вул. Тополина - 20 шт., с. Вишневе вул. Миру та Зелена – 10 шт., с. Гонтраївка , вул. Дмитрівська - 5 шт.; с. Кирилівка вул. Центральна біля будинків №: 2, 23, 25,36., с. Хотімля вул. Миру - 4 шт. та вул. Маяковського – 6 шт., с. Молодова вул. Солов'єва – 3 шт., вул. Шкільна – 6 шт.	<i>Реалізовано повністю</i>	2019	
Видалення чагарників в придорожній зоні с. Шестакове, с. Хотімля, с. Молодова та на території Гонтарівського старостинського округу	<i>Реалізовано повністю</i>	2019	
Операційна ціль 3.4. Забезпечення належним вуличним освітленням ОТГ.			
Розробка плану щодо удосконалення послуги вуличного освітлення ОТГ з використанням енергозберігаючих та енергоефективних технологій.	<i>Реалізовано повністю</i>	2019	План розроблений та затверджений , але із за пандемії призупинено фінансування від ДОНОРА

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Начальник відділу земельних ресурсів та ЖКГ



Анатолій Бурменко

Максим Маймулін